



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA  
REFORMA PRAÇA DOM PEDRO II  
PRAÇA DOM PEDRO II, S/N - CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA		VALOR ESTIMADO DA OBRA : R\$ 419.065,97			DATA:NOVEMBRO/2017			
OBRA: REFORMA PRAÇA DOM PEDRO II		LOCAL: PRAÇA DOM PEDRO II, S/N - CENTRO			PRAZO EXECUÇÃO: 150 DIAS			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	26,26%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 110.048,31	R\$ 44.019,32	R\$ 33.014,49	R\$ 33.014,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	0,94%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 3.930,29	R\$ 0,00	R\$ 3.930,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	REVESTIMENTOS	Físico %	1,27%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 5.319,82	R\$ 0,00	R\$ 5.319,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	50,78%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 212.791,55	R\$ 42.558,31	R\$ 42.558,31	R\$ 42.558,31	R\$ 42.558,31	R\$ 42.558,31
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	11,48%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 48.094,09	R\$ 19.237,64	R\$ 19.237,64	R\$ 9.618,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS ( CORETO)	Físico %	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 11.161,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.161,14	R\$ 0,00
7	VIDROS	Físico %	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 322,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,20
8	ESQUADRIAS DE FERRO	Físico %	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.752,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.752,74
9	MOBILIÁRIO URBANO	Físico %	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 14.119,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.059,91	R\$ 7.059,91
10	PINTURA	Físico %	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.270,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.270,45
11	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 7.255,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.255,56
TOTAL		Físico %	100,00%	25,25%	24,83%	20,33%	14,50%	15,09%
		Financeiro	R\$ 419.065,97	R\$ 105.815,27	R\$ 104.060,55	R\$ 85.191,62	R\$ 60.779,36	R\$ 63.219,17